

Király Zoltán +36204027965
www.zsindelyezes.hu
GreenQuest Kft.
1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53.



Szíriai Nagykövetség
+36 30 966 7888
ikhaledarafat@gmail.com
1025 Budapest, Szalamandra út 10.

Előzmény:
Meglévő ingatlan zsindellyel fedett tetőjének újraszindelyezése, előzetes becslés alapján 240 m2

KELT: 2023.08.08 ELSZÁMOLÁS: 2023.08.08

#	tétel	mennyiség	m.e.	anyag egységár	díj	anyagár összesen	díj összesen	készültségi %	anyag + díj összesen
1	Szükséges zsindely részek eltávolítása (sérült, égett részek, élek, kúpozás) becslült érték	35,87	m2	300 Ft	2 500 Ft	10 761 Ft	89 678 Ft	0%	- Ft
2	Páraáteresztő fólia fektetése 10 cm átlapolással teljes felületen (creaton uno)	0,00	m2	840 Ft	1 875 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
3	Ellenlécezés 5/5 fűrészelt fenyő anyagból	0,00	m2	1 260 Ft	2 000 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
4	Deszka sűrítés	0,00	m2	3 500 Ft	7 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
5	OSB 15mm alátét deszkázat fektetése teljes felületen	0,00	m2	4 200 Ft	7 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
6	Csatornázás (új Trifa porfestett alu csatornarendszerrel) vízszintes és függőleges vízvezetés rendszerben	10,00	fm	12 000 Ft	7 500 Ft	120 000 Ft	75 000 Ft	0%	- Ft
	Csatorna illesztéseinek kikenése UV álló műgyanta alapú bevonattal (Bioscud)	50,00	fm	3 000 Ft	3 500 Ft	150 000 Ft	175 000 Ft	0%	- Ft
7	Csepegtető lemez (új porfestett alumínium)	0,00	fm	3 500 Ft	6 250 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
8	Rovarháló a beszellőzés védelmére (műanyag tekercs)	0,00	fm	1 260 Ft	2 125 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
9	Armourbase alátétlemez másodlagos vízszigetelő réteg	0,00	m2	1 540 Ft	2 125 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
10	Ontapadós laminált zsindely 30 év garanciával választott színben (50 Harvard Slate szürke)	239,14	m2	7 070 Ft	9 800 Ft	1 690 720 Ft	2 343 572 Ft	0%	- Ft
11	Kezdő zsindely (starter)	60,00	fm	700 Ft	2 000 Ft	42 000 Ft	120 000 Ft	0%	- Ft
12	Kúp zsindely színazonos téglány zsindelyből	53,85	fm	1 700 Ft	2 000 Ft	91 545 Ft	107 700 Ft	0%	- Ft
13	Zsindely ragasztó	12	tubus	2 500 Ft	- Ft	30 000 Ft	- Ft	0%	- Ft
14	Gépi tárazott zsindelyszeg	2	adag	35 000 Ft	- Ft	70 000 Ft	- Ft	0%	- Ft
15	Armourvent Multi gerincszellőző / Ridge Master	53,85	fm	5 400 Ft	4 500 Ft	290 790 Ft	242 325 Ft	0%	- Ft
16	Pontszellőzők	0	db	5 166 Ft	11 250 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
17	Turbinaszellőző - AirHawk	1	db	58 780 Ft	30 000 Ft	58 780 Ft	30 000 Ft	0%	- Ft
18	Hófogó karmok beépítése	100	db	540 Ft	500 Ft	54 000 Ft	50 000 Ft	0%	- Ft
19	Kéménybádog cseréje kéményenként (40x40 cm)	0	db	30 100 Ft	53 750 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
20	Oromszegő, falszegő lemez új porfestett alumínium	0,00	fm	6 440 Ft	8 750 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
21	Oromdeszkázat lemezelése porfestett alu lemezből 30cm kiterített szélességig	0,00	fm	8 400 Ft	22 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
22	Kaliforniai vápa kialakítása (alátét és vápatakaró fektetésével)	10,46	fm	6 500 Ft	7 000 Ft	67 990 Ft	73 220 Ft	0%	- Ft
23	Kutyaólak lapostető vízszigetelése színazonos modifikált lemezből 2 rétegben	0	m2	5 740 Ft	19 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
24	Függőleges falfelületek zsindelyezése X-treme zsindellyel	0	m2	7 070 Ft	24 750 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
25	Tetőablakok síkváltása - Velux, burkoló keret nélkül, belső munkát nem tartalmaz	0	db	- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
26	Lambériázás - alsó deszkázat elkészítése 40cm-es szélességig festve	0,00	fm	16 800 Ft	62 250 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
27	Kisméretű tetőablak beépítése	1	db	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	0%	- Ft
28	Tetőszerkezet javítása - becslült tétel, bontás után pontosítható	0,00	m2	13 580 Ft	48 750 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
29	Csavarok, dübelek, kiegészítők	0	csom	36 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
30	Kéményseprő járda szerelése	0	db	49 000 Ft	62 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
31	Antenna átvezető beépítése	0	db	30 800 Ft	45 000 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
32	Mohátlanító eljárás telepítése	1	db	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0%	- Ft
33	Logisztikai költségek (2 fuvar tartalmaz)	1	db	60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	0%	- Ft
34	Anyagmozgatás - kézi / gépi erővel	1	db	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	- Ft	0%	- Ft
35	Állványozás - szállítása, telepítése, bérleti díja / alpinetchnika alkalmazása 100nm feletti kalkulált ár	0,00	fm	3 500 Ft	6 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
36	Mobil wc	1	db	45 000 Ft	- Ft	45 000 Ft	- Ft	0%	- Ft
37	Keletkezett bitumenes hulladék elszállítása	360	kg	500 Ft	- Ft	180 000 Ft	- Ft	0%	- Ft
38	Bejárás során ajánlatkészítési díj	0	db	- Ft	87 500 Ft	- Ft	0 Ft	0%	- Ft
	Mindösszesen nettó:					3 431 586 Ft	3 476 495 Ft	Nettó:	- Ft

Nettó anyagköltség + Nettó munkadíj összesen:

6 908 081 Ft

Rendezett: - Ft

Áraink az Áfát nem tartalmazzák

PREMIUM ajánlat

Fizetendő: - Ft

Elszámolás a felhasznált anyagok mennyisége és csomagolási egysége alapján utólagosan, a kivitelezést követően történik.

A kiküldött árajánlat indikatív jellegű, érvényessége 3 munkanap, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Az abban rögzített árak a kalkulálás időpontjának megfelelő napi árfolyamok, melyet szerződéskötéskor aktualizálni szükséges.

Az ajánlat összeállítása feltárás nélkül, szemrevételezés alapján történt.

Jelmagyarázat:

* megjegyzés

+ többlet / pótmunka

- kevesebb lett / még hátra van